

IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U KRKU

Prilog 1

IZVOĐAČ	PREDMET UGOVORA	UGOVORENI IZNOS (s PDV-om)	SITUACIJA	BROJ	IZNOS	DATUM PLAĆANJA	PGŽ	MRRFEU	KREDIT	GRAD	
GP KRK d.d. i Lemal d.o.o.	UGOVOR O IZGRADNJI ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE osnovni ug. dodatak ug.	6.947.772,93 1.673.250,00	IPS	4036	839.834,90	06.12.11.	839.834,90	0,00	0,00	0,00	
			IIPS	4343	1.060.156,93	06.12.11.	1.060.156,93	0,00	0,00	0,00	
			IIIPS	2509	972.537,80	25.10.12.	392.773,24	579.764,56	0,00	0,00	
			IVPS	2906	154.300,69	25.10.12.	0,00	154.300,69	0,00	0,00	
			VPS	3644	230.261,16	25.10.12.	0,00	230.261,16	0,00	0,00	
			VIPS	3755	849.188,75	25.10.12.	0,00	849.188,75	0,00	0,00	
			VII PS	4635	2.327.677,29	28.12.12.	0,00	1.823.908,58	490.253,55	13.515,16	
			VIII PS	5209	595.893,16	26.03.13.		595.893,16	0,00	0,00	
			IX PS	5835	1.241.113,59	26.03.13.		1.241.113,59	0,00	0,00	
			X PS	216/1/1	344.502,05	26.03.13.		344.502,05	0,00	0,00	
			OK	1430	87.634,36	14.06.13.		87.634,36	0,00	0,00	
			UKUPNO	8.621.022,93	8.703.100,68			2.292.765,07	3.637.423,74	2.759.396,71	13.515,16
			GP KRK d.d. Krk	REKONSTR. ŠKOLSKOG TRGA I IZGRADNJA POTHODNIKA dodatak ug.	2.663.182,50 614.687,16	I PS	5210	533.566,25	26.03.13.		
PDV 23%-	2620571,58	II PS				5836	158.529,00	26.03.13.		158.529,00	
III PS	217/1/1	194.232,45				26.03.13.		194.232,45			
IVPS	759/1/1	603.654,13				26.03.13.		603.654,13			
V PS	1429-1-1	329.579,43				22.04.13.		329.579,43			
VI PS	1.1.2155	373.061,51				14.06.13.		373.061,51			
VII PS		297.718,10				26.06.13.		297.718,10			
OK	1.1.3017	761.923,11				26.06.13.		761.923,11			
UKUPNO	3.277.869,66	0,00	3.252.263,98		0,00	0,00	3.252.263,98	0,00			
TOME d.o.o. Omišalj	OPREMA ZA ŠKOLSKU DVORANU UKUPNO	301.343,75	RN 7/13		71.962,50	14.03.13.	71.962,50				
			RN 7/13		70.000,00	22.04.13.		70.000,00			
					55.050,00	22.04.13.		55.050,00			
					73.911,50	12.11.13.	28.037,50		45.874,00		
					13.747,25	26.06.13.		13.747,25			
					21.725,00	12.06.13.		21.725,00			
					6.350,00	22.04.13.		6.350,00			
					10.425,00	12.06.13.		10.425,00			
					21.500,00	12.06.13.		21.500,00			
					20.483,75	22.04.13.		20.483,75			
					28.275,00	26.06.13.		28.275,00			
		17.250,00	26.06.13.		17.250,00						
	301.343,75		410.680,00		100.000,00		264.806,00	45.874,00			
UKUPNO		12.200.236,34			12.366.044,66		2.392.765,07	3.637.423,74	6.276.466,69	59.389,16	

NAPOMENA: IZVJEŠTAJ OBUHVAĆA SAMO OSNOVNE UGOVORE O GRAĐENJU BEZ TROŠKOVA PROJEKTIRANJA I NADZORA I DODATNE USLUGE VEZANE ZA OPREMU