

## GRAD KRK - IZVJEŠTAJ O EU PROJEKTIMA NA DAN 30.06.2021.

## PRILOG 4. OBRAZLOŽENJA

NAZIV PROJEKTA	UKUPNI IZNOS DODJELJENIH SREDSTVA/IZNOSA POTPORE ZA DODJELU/UGOVORENO	ISPLAĆENO	POTREBNO ISPLATITI	OPIS PROJEKTA	UKUPAN IZNOS PROJEKTA	IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA	IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU	IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA RH
<b>"REKONSTRUKCIJA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA BAIČIĆI"</b>	Agncija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: 2.505.938,09 kn+ Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 382.598,38 kn	/	/	Za projekt "Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bačići" proveden je postupak nabave te su zaključena dva Ugovora i to: Ugovor o javnoj nabavi radova sa tvrtkom Premec j.d.o.o., te Ugovor o javnoj nabavi robe s tvrtkom Školski servis d.o.o. Trenutno je u tijeku izvođenje radova, a planirani završetak na izvođenju istih predviđa se koncem 2021. godine.	3.274.884,84 kn	386.348,37 kn	2.130.047,38 kn	Putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: 375.890,71 kn+ putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 382.598,38 kn.
<b>"ENERGETSKA OBNOVA NEADMINISTRATIVNE ZGRADE ISTARSKI PROLAZ 11"</b>	746.710,21 kn- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja + Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 1.001.538,37 kn - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije = 1.748.248,58 kn	/	/	Realizacija projekta još nije započela. U Planu je provođenje postupka nabave.	2.968.841,95 kn	1.220.593,37 kn	746.710,21 kn	1.001,538,37 kn
<b>"ENERGETSKA OBNOVA ADMINISTRATIVNE ZGRADE U GRADU KRKU-LUKOBRAN 5"</b>	447.494,55 kn - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja + Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 705.520,94 kn - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije = 1.153.015,49 kn	/	/	Za projekt "Energetska obnova administrativne zgrade u gradu Krku- Lukobran 5" proveden je postupak nabave te je zaključen Ugovor o izvođenju radova sa Zajednicom ponuditelja: Ri-Ma aedificiolum d.o.o. i Kalun gradnja d.o.o. Trenutno je u tijeku izvođenje radova, a završetak na izvođenju istih predviđa se početkom kolovoza.	1.864.536,43 kn	711.520,94 kn	447.494,55 kn	705.520,94 kn
<b>"IZGRADNJA I OPREMANJE PJEŠAČKE STAZE I JAVNE ZELENE POVRŠINE PARKA DRAŽICA"</b>	357.120,00 kn	/	/	Za projekt "Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine parka Dražica" zaključen je Ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se do kraja kolovoza planira pokrenuti postupak javne nabave.	929.451,75 kn	572.331,75 kn	321.408,00 kn	35.712,00 kn
<b>"IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA (VJEŽBALIŠTA) U PARK ŠUMI DRAŽICA"</b>	362.400,00 kn	/	/	Za projekt "Izgradnja i opremanje igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica" donesena je Odluka o odabiru projekta te se čeka zaključenje Ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako bi se krenulo u realizaciju projekta.	941.105,48 kn	578.705,48 kn	326.160,00 kn	36.240,00 kn